



COMUNICADO nº 01 de 2026

Paulínia/SP, 11 de março de 2.026.

À

Ilmo. Senhor Prefeito

Danilo Barros

Prefeitura Municipal de Paulínia

Assunto: Cronograma atualizado da Obra do Coletor Tronco Betel à Cancioneiros, referente aos termos de compromissos firmados entre as Consorciadas PARQUE BETEL, PORTO VILLE SÃO LUIZ e GOLDEN LAKE com a SMOSP – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, através dos protocolos nº 5481/2025, 5478/2025 e 8659/2025

Prezados Senhores

O **Consórcio para Obras de Infraestrutura de Saneamento de Betel**, CNPJ nº 51.903.479/0001-07 (“Consórcio”), vem através deste **OFÍCIO**, relatar o andamento das obras do coletor tronco de esgoto Betel à Cancioneiro (“Obra”):

Atualmente, as obras do coletor de esgoto encontram-se integralmente executadas, restando apenas a conclusão da travessia abaixo citada para viabilizar a conexão total da rede e a plena operacionalização do sistema e sua entrega à Concessionária SABESP.

1. Travessia sob a Linha Férrea (VLI)

- a. A obra encontra-se em execução, restando 12 metros para sua finalização.
- b. Nas últimas semanas, fortes chuvas impactaram o cronograma, especialmente na última quinzena.
- c. **Previsão de conclusão: 31/03/2026.**

Ressaltando que o eventual atraso das obras do coletor tronco betel à cancioneiros se deu por conta das documentações e autorizações para execução em áreas de terceiros e nas travessias (interferências, rota das bandeiras (rodovia), ferrovia centro atlântica (VLI), Transpetro, TBG (Dutos Opasa)).

Nosso compromisso permanece direcionado à finalização segura, técnica e responsável da obra, com rigor no cumprimento das exigências regulatórias e na preservação da integridade das equipes e das estruturas envolvidas para a entrega integral do sistema.

**Consórcio
Infra Betel**



Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

CONSORCIO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO DE BETEL